

Wasserrechtlicher Planfeststellungsantrag für die Errichtung eines FSRU-Schiffsanlegers mit Liegewanne und Zufahrtbereich

LNG Voslapper Groden Nord 2

Teil B - Antragsunterlagen
06 Bauzeitenplan
FSRU Wilhelmshaven GmbH

15. März 2024

Kontakt

KERSTIN ZÜLCH
Senior Consultant
Genehmigungsverfahren

M +49 173 4102391
E kerstin.zuelch@arcadis.com

Arcadis Germany GmbH
EUREF-Campus 10
10829 Berlin
Deutschland

WEITERE BETEILIGTE
Georg Fank (extern)
Lena de Koning

Inhalt

6 Bauzeitenplan

4

Tabellen

Tabelle 1: Übersicht zeitlicher Ablauf der wasserseitigen Arbeiten

4

6 Bauzeitenplan

Im Kapitel 06 Bauzeitenplan sind vorläufigen Zeiten der einzelnen Projektschritte und Bauphasen dargestellt.

Die Ausführung der wasserseitigen Arbeiten startete im Sommer 2023 mit vorbereiteten Maßnahmen wie z.B. der Kampfmittelräumung. Danach folgten die Baggerarbeiten für Liegewanne und Wendebecken (Baggerarbeiten Phase 1) und der Einbau des Kolksschutzes der Dalben. Im Oktober 2023 begannen die Rammarbeiten für die Dalben und die tatsächlichen Installationsarbeiten für die Anlegerstruktur und das Gastransfersystem. Die Installation der Laufstege und die letzten mechanischen und elektrischen Arbeiten an den Dalben werden von März bis Ende Mai 2024 durchgeführt werden. Ab Ende April werden die letzten Baggerarbeiten an der Zufahrt durchgeführt (Baggerarbeiten Phase 2). Die zusätzlichen Arbeiten, die für den Ponton erforderlich sind, werden in Mai beginnen, zunächst mit der Installation des Kolksschutzes, gefolgt von den Rammarbeiten der Pontonpfähle in Juni, und schließlich mit den eigentlichen Installationsarbeiten des Pontons. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2024 vorgesehen.

Tabelle 1: Übersicht zeitlicher Ablauf der wasserseitigen Arbeiten

Monat 2024	Bauarbeiten Anleger
März	<ul style="list-style-type: none"> Mechanischen und elektrischen Arbeiten an den Dalben
April	<ul style="list-style-type: none"> Mechanischen und elektrischen Arbeiten an den Dalben Baggerarbeiten Phase 2 (Zufahrt) Wiederverfüllung Graben TCPs (BlmSchG)
Mai	<ul style="list-style-type: none"> Mechanischen und elektrischen Arbeiten an den Dalben Installation der Laufstege Baggerarbeiten Phase 2 (Zufahrt) Wiederverfüllung Graben TCPs (BlmSchG) Installation des Kolksschutzes für den Ponton
Juni	<ul style="list-style-type: none"> Rammarbeiten der Pontonpfähle Installationsarbeiten des Pontons
Juli	<ul style="list-style-type: none"> Installationsarbeiten des Pontons Fertigstellung Anleger Inbetriebnahme Anleger

Die Beschreibung der Bauarbeiten sind in den Dokumenten „09.01_Bau- und Montagebeschreibung wasserseitige Arbeiten_1002.06“ und „09.02_Vorläufige Installationsmethode für den Ponton_2079.00“ in Kapitel 09 „Technische Baubeschreibung“ beschrieben.

Impressum

WASSERRECHTLICHER PLANFESTSTELLUNGSANTRAG
FÜR DIE ERRICHTUNG EINES FSRU-SCHIFFSANLEGERS
MIT LIEGEWANNE UND ZUFAHRTBEREICH
LNG VOSSLAPPER GRODEN NORD 2
TEIL B - ANTRAGSUNTERLAGEN
06 BAUZEITENPLAN

AUFTRAGGEBER
FSRU Wilhelmshaven GmbH

AUTOR
Georg Fank (extern)
Lena de Koning

DATUM
15. März 2024

Über Arcadis

Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt. Durch die weltweite Bündelung von lokalem Wissen und die Kombination unserer Expertise mit neusten digitalen Errungenschaften erzielen wir herausragende und nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden und deren Abnehmer. Wir sind 36.000 Menschen, die in mehr als 70 Ländern tätig sind und einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro erwirtschaften (basierend auf Pro-forma-Zahlen für das gesamte Jahr 2021). Wir unterstützen UN-Habitat mit Wissen und Expertise, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern.

www.arcadis.com

Arcadis Germany GmbH

EUREF-Campus 10
10829 Berlin
Deutschland

T 030 767585900